

BAUTENSTANDSBERICHT

Projekt: Neubau MFH, Paul-Flechsigt- Str. 11 in 04289 Leipzig

Projektbericht vom 05. März 2021

1) Planungsstand

Objektplanung	LP 1-4	100%
	LP 5	75%
TGA-Planung	wird über Firma realisiert	
Tragwerk	LP 1-4	100%
	LP 5	35%

2) Bautenstand 05.03.2021

Baustelleneinrichtung	100%
Baugrubenaushub	100%
Verbau	100%
Rohbau	5%

3) Fotos



Allgemeiner Überblick über Baustelle



Allgemeiner Überblick über Baustelle



Angelieferte Bewehrung



Baugrube mit Verbau und Sauberkeitsschicht

4) Vergaben

bisher erfolgt:

Erdarbeiten
Blitzschutz
Verbau
Rohbau
Aufzüge

Feige GmbH
Blitzschutz Leipzig GmbH
Feige GmbH
Oberlichtenauer Baugesellschaft mbH
Aufzüge & Service Thieme Silex GmbH

In Vorbereitung:

Elektro
Heizung, Sanitär, Lüftung
Gerüst
Dach
Fenster

Leipzig, den 05.03.2021
Birgit Thalmann