

BAUTENSTANDSBERICHT

Projekt: Neubau MFH, Paul-Flechsig- Str. 11 in 04289 Leipzig

Projektbericht vom 03. Mai 2022

1) Planungsstand

Objektplanung	LP 1-4	100%
	LP 5	100%
TGA-Planung	wird über Firma realisiert	
Tragwerk	LP 1-4	100%
	LP 5	100%


2) Bautenstand 03.05.2022

Baustelleneinrichtung	100%
Baugrubenaushub	100%
Verbau	100%
Rohbau	100%
Fenster	95%
Dacharbeiten	40%
Fassade WDVS	40%
Kellerdämmung	95%
Trockenbau	60%
Haustechnik	50%
Elektro	50%

3) Fotos



Ansicht Südseite



Putzarbeiten Haus A Treppenhaus



Verschluss Deckendurchbrüche




Ausführung Brandwand Dach



Dacharbeiten




Dacharbeiten



Verlegung Fernwärme



Verlegung Fernwärme mit Hauseinführung



Estricharbeiten

4) Vergaben

bisher erfolgt:

Erdarbeiten	Feige GmbH
Blitzschutz	Blitzschutz Leipzig GmbH
Verbau	Feige GmbH
Rohbau	Oberlichtenauer Baugesellschaft mbH
Aufzüge	Aufzüge & Service Thieme Silex GmbH
Elektro	HFS Elektromontagen GmbH
Heizung, Sanitär, Lüftung	Jäger Haustechnik GmbH + Co. KG
Gerüst	Xervon GmbH
Parkett	Sachsenparkett GmbH
Fenster	Herfurt Fensterbau GmbH
Fliesen	Pabst & Schmalz Fliesenservice GmbH
WDVS, Kellerdämmung	Korth Bautenschutz
Innenputz	Sächsische Bausanierung GmbH
Trockenbau	Otto Montagebau GmbH
Estrich	Dietze Hochbau GmbH
Dach	Birk Schmidtchen & Elke Brumme GmbH & Co. KG
Alu-Glas Fassade	Günther Glasbau GmbH
Malerarbeiten	Spektrum GmbH
Garagentor	Torbau Sachsen GmbH
Innentüren	INBA Tischlerei und Bauelemente GmbH
Fensterbänke	H.C. Haas Natursteinwerk
Naturstein Treppenhaus	Natursteine Winzer GmbH

In Vorbereitung:

Schliessanlage
Geländer
Aussenanlagen

Leipzig, den 03.05.2022
Birgit Thalmann