

BAUTENSTANDSBERICHT

Projekt: Neubau MFH, Paul-Flechsig- Str. 11 in 04289 Leipzig

Projektbericht vom 28. Juni 2022

1) Planungsstand

Objektplanung	LP 1-4	100%
	LP 5	100%
TGA-Planung	wird über Firma realisiert	
Tragwerk	LP 1-4	100%
	LP 5	100%

2) Bautenstand 28.06.2022

Baustelleneinrichtung	100%
Baugrubenaushub	100%
Verbau	100%
Rohbau	100%
Fenster	95%
Dacharbeiten	60%
Fassade WDVS	70%
Kellerdämmung	95%
Alu- Glas- Fassade	50%
Trockenbau	70%
Haustechnik	75%
Elektro	70%
Aufzüge	10%
Estrich	65%
Innenputz	90%
Innentüren	25%

3) Fotos



WDVS Fassade




WDVS Fassade geputzt



Pufferspeicher



Zargeneinbau Haus A WE Türen



Estrich Haus A



Spachtelung Decken



Vorbereitung FB-Heizung Haus B



Anlieferung und Beginn Aufzugsmontage

4) Vergaben

bisher erfolgt:

Erdarbeiten	Feige GmbH
Blitzschutz	Blitzschutz Leipzig GmbH
Verbau	Feige GmbH
Rohbau	Oberlichtenauer Baugesellschaft mbH
Aufzüge	Aufzüge & Service Thieme Silex GmbH
Elektro	HFS Elektromontagen GmbH
Heizung, Sanitär, Lüftung	Jäger Haustechnik GmbH + Co. KG
Gerüst	Xervon GmbH
Parkett	Sachsenparkett GmbH
Fenster	Herfurt Fensterbau GmbH
Fliesen	Pabst & Schmalz Fliesenservice GmbH
WDVS, Kellerdämmung	Korth Bautenschutz
Innenputz	Sächsische Bausanierung GmbH
Trockenbau	Otto Montagebau GmbH
Estrich	Dietze Hochbau GmbH
Dach	Birk Schmidtchen & Elke Brumme GmbH & Co. KG
Alu-Glas Fassade	Günther Glasbau GmbH
Malerarbeiten	Spektrum GmbH
Garagentor	Torbau Sachsen GmbH
Innentüren	INBA Tischlerei und Bauelemente GmbH
Fensterbänke	H.C. Haas Natursteinwerk
Naturstein Treppenhaus	Natursteine Winzer GmbH
Stahbau und Geländer	Sigma Projekt GmbH

In Vorbereitung:

Schliessanlage
Aussenanlagen

Leipzig, den 28.06.2022
Birgit Thalmann