ASE
REAL ESTATE GMBH

BAUTENSTANDSBERICHT

Projekt: **Neubau MFH, Paul-Flechsig- Str. 11 in 04289 Leipzig**

Projektbericht vom 07. Oktober 2021

1) Planungsstand

Objektplanung	**LP 1-4**	**100%**
	LP 5	**90%**
TGA-Planung	**wird über Firma realisiert**	
Tragwerk	**LP 1-4**	**100%**
	LP 5	**90%**

2) Bautenstand 30.09.2021

Baustelleneinrichtung	**100%**
Baugrubenaushub	**100%**
Verbau	**100%**
Rohbau	**85%**

ASE
REAL ESTATE GMBH

3) Fotos

01.09.2021 Bewehrung Decke über 2.OG

01.09.2021 Bewehrung Decke über 2.OG

03.09.2021 Betonage Decke über 2.OG

03.09.2021 Betonage Decke über 2.OG

06.09.2021 Anlegen Mauerwerkswände

07.09.2021 Anlieferung und Stellung Wände Mauerwerk und Fertigteile

07.09.2021 Arbeiten im 3.OG

08.09.2021 Innenwände Mauerwerk und Beton



16.09.2021 Deckenschalung für Decke über 3.OG



16.09.2021 Mauer- und Betonarbeiten im 3.OG

22.09.2021 Filigrandecken über 3.OG



24.09.2021 Bewehrungsarbeiten Filigrandecke über 3.OG

27.09.2021 Bewehrung Decke über 3.OG

28.09.2021 Betonage Decke über 3.OG

28.09.2021 Betonage Decke über 3.OG

28.09.2021 Betonage Decke über 3.OG

29.09.2021 Decke über 3.OG

4) Vergaben

bisher erfolgt:

Erdarbeiten	Feige GmbH
Blitzschutz	Blitzschutz Leipzig GmbH
Verbau	Feige GmbH
Rohbau	Oberlichtenauer Baugesellschaft mbH
Aufzüge	Aufzüge & Service Thieme Silex GmbH
Elektro	HFS Elektromontagen GmbH
Heizung, Sanitär, Lüftung	Jäger Haustechnik GmbH + Co. KG
Gerüst	Xervon GmbH
Parkett	Sachsenparkett GmbH
Fenster	Herfurt Fensterbau GmbH
Fliesen	Pabst & Schmalz Fliesenservice GmbH
WDVS	Korth Bautenschutz
Innenputz	Sächsische Bausanierung GmbH
Trockenbau	Otto Montagebau GmbH
Estrich	Dietze Hochbau GmbH

In Vorbereitung:

Dach

Leipzig, den 07.10.2021
Birgit Thalmann